

## **Abrechnung über die Sanierung Schwärzistiegli**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit Bericht und Antrag betreffend Abrechnung über die Sanierung des Schwärzistiegli.

### **1. Ausgangslage**

Am 20. Januar 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 180'000.00 zu.

Aufgrund des Alters der Wasserleitung und den zu geringem Querschnitt musste die bestehende Wasserleitung durch eine neue PEHD 160/131 mm-Leitung ersetzt werden. Die bestehende Meteorleitung war stark verkalkt, so dass ein Ersatz notwendig wurde.

Im gleichen Zuge wurden die Randabschlüsse durch neue Betonstellplatten ersetzt. Ebenso wurde die neue Treppenanlage im nördlichen Abschnitt realisiert. Der Fussweg wurde im Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit in der oberen Hälfte stark verbessert. Der untere Bereich konnte wegen des Unterhaltes der Zivilschutzanlage sowie des Kindergartens nicht mit einer Treppenanlage versehen werden, weil ein Fahrzeug vom Schwärziweg her via Schwärzistiegli immer zum Eingang der Zivilschutzanlage gelangen muss.

### **2. Projektablauf**

Die Ausführung des Bauprojektes wurde in den Sommerferien 2015 gestartet. Dies zusammen mit den Randabschlüssen / Sanierung der Gellerstrasse. Eine Ausführungszeit von ca. 5-6 Wochen wurde angestrebt. Nach den Sommerferien konnten die neu beginnenden Kindergärtner den Fussweg Schwärzistiegli benützen. Somit konnte eine Baustelle unmittelbar neben dem Betrieb des Doppelkindergartens verhindert werden. Leider konnten die Geländer entlang des Schwärzistiegli erst vor dem Winter 2015 montiert werden.

Die Abschlussarbeiten am Kanal wurden erst im Mai 2017 fertiggestellt.

### **3. Rückmeldungen zum Ausbau / Ergebnis**

Die Sanierung des Schwärzistiegli wurde von den Anwohnern mit grossem Interesse verfolgt. Trotz den sehr engen Platzverhältnissen kann die Sanierung mit einem sehr guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden. Die Arbeiten waren anspruchsvoll. Von den Nutzern konnte schnell festgestellt werden, dass die neuen Trittverhältnisse bequemer zu begehen sind. Die Beleuchtung wurde merklich optimiert, so dass eine zeitgerechte Querverbindung in Form dieses Fussweges entstanden ist.

### **4. Abrechnung**

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 157'473.65 ab.

Gegenüber der Einwohnerratsvorlage resultieren somit Minderausgaben von brutto CHF 22'526.35.

Die Kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, was die Kosten für die Gemeinde um CHF 10'326.40 reduzierte.

## 5. Abrechnung

|                                   | Konto       | Kostenvoranschlag in CHF | Abrechnung in CHF |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| Strasse                           | 620.501.195 | 82'000.00                | 91'940.85         |
| Wasserleitung                     | 700.5010.56 | 54'000.00                | 42'453.95         |
| Kanalisation                      | 710.5010.48 | 44'000.00                | 23'078.85         |
| <b>Bruttokosten</b>               |             | <b>180'000.00</b>        | <b>157'473.65</b> |
| Subvention Kantonale Feuerpolizei | 700.6610    | -10'500.00               | -10'326.40        |
| <b>Nettokosten Gemeinde</b>       |             | <b>169'500.00</b>        | <b>147'147.25</b> |

## 6. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung Schwärzistiegli brutto CHF 157'473.65 zu genehmigen.

### Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura