

**Bericht und Antrag  
des Gemeinderates an den Einwohnerrat  
Abrechnung über einen zusätzlichen Velounterstand beim Bahnhof / Hagenwieseweg in Beringen**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit unterbreiten wir Ihnen Bericht und Antrag betreffend Abrechnung über den zusätzlichen Velounterstand am Hagenwieseweg in Beringen

Am 30. Juni 2020 wies der Einwohnerrat den Kreditantrag für einen Velounterstand zurück. Dem zweiten Kreditantrag für ein überarbeitetes Projekt einschliesslich 10% Reserve für Unvorhergesehenes stimmte der Einwohnerrat dann in der Sitzung vom 27. Oktober 2020 zu. Der Kredit von CHF 44'500.-- wurde bewilligt.

**1. Ausgangslage**

Mit der Vorlage an der Sitzung vom 30. Juni 2020 stellte der Einwohnerrat fest, dass der gefundene Standort zwar gut sei, der Plan aber zu handgestrickt, underengineered sei. Er wies dahingehend die erste Vorlage für ca. CHF 35'000.-- an den Gemeinderat zur Überarbeitung zurück. Auch wurde die Prüfung einer Velo-Doppelstock-Parkierung diskutiert.

Das zweite Projekt wurde von einem Ingenieurbüro ausgearbeitet und am 27. Oktober 2020 dem Einwohnerrat präsentiert und ohne Gegenstimme angenommen.

**2. Bauarbeiten**

Infolge der Covid-bedingten Materialengpässe und Lieferketten, konnten die Arbeiten sinnvollerweise erst im Juni 2021 begonnen werden. Die Bauleitung hat dann die Bauarbeiten zügig vorangetrieben, so dass der Velounterstand den Nutzerinnen und Nutzern vor den Sommerferien übergeben werden konnte.

Der angebaute Neubauteil wurde tiefer gesetzt, so dass nun ein Lichtraumprofil entstanden ist, welches bei Bedarf auf eine zweistöckige Parkierung von Zweirädern umgestellt werden könnte. Der neue Velounterstand ist mit der öffentlichen Strassenbeleuchtung parallelgeschaltet. Der Strom wird mit der öffentlichen Beleuchtung verrechnet. Die stromsparenden LED-Leuchten, geben den Nutzerinnen und Nutzern auch zu später Stunde Sicherheit.

**3. Kosten**

Die nachfolgend ausgewiesenen Kosten beinhalten sämtliche Aufwendungen für die Projektierung und den Bau des Veloständers.

Zusätzliche Arbeiten des Tiefbauunternehmens waren:

- eine Entwässerung (Sickerpackung mit Trennvlies)
- Geröllbeton zur Abstützung des Höhenversatzes
- mehr Belagsfläche (zus. Rampe und mehr Trottoir)
- Stellplatten bei Rampe und Auffüllung der Umgebung mit Kies.

<b>Projektkosten</b>	<b>Budget in CHF</b>	<b>Rechnung in CHF</b>
Planung, Ausschreibung	5'000.00	7'313.05
Umgebungsarbeiten	20'600.00	18'259.50
Velounterstand	16'600.00	21'717.45
Unvorhergesehenes ca. 10%	2'300.00	7'623.20
<b>Bruttokosten</b>	<b>44'500.00</b>	<b>54'913.20</b>

#### 4. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat Beringen, die Abrechnung über die Bruttokosten von CHF 54'913.20 für den Bau des zweiten Velounterstandes beim Hagenwiesenweg zu genehmigen.

#### Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Roger Paillard

Florian Casura