

Abrechnung über die Sanierung Engeweg

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit Bericht und Antrag betreffend Abrechnung über die Sanierung des Engeweges.

1. Ausgangslage

Am 9. Dezember 2014 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 285'000.00 zu.

Die alte Gusswasserleitung war im Durchmesser zu klein. Die Wasserleitung war mindestens 50 Jahre alt. Der Strassenbelag hatte diverse Senkungen, Spurrillen und Werkleitungsflicke. Die Randabschlüsse waren lose und mussten ersetzt werden.

Im Zusammenhang mit dieser Sanierung wurden die Werke (Swisscom, Sasag und EKS) angefragt. SH Power beabsichtigt die Verlegung einer Gasleitung im Engeweg, um den Ring zu schliessen.

2. Projektablauf

Die Strasse wurde als Vollausbau saniert. Die Randabschlüsse wurden neu erstellt. Die Strasse wurde neu mit einer konstanten Breite von ca. 3.30 m erstellt. Das Gefälle wurde talseitig ausgeführt, so wie es zuvor vorhanden war.

Wo bedarf war, wurden die Werkleitungen ersetzt. SH Power hat die Gasleitungen ergänzt und einen Ringschluss vollzogen.

Die Entwässerung (Schlammsammler) für das Oberflächenwasser wurde neu erstellt. Die neuen Schlammsammler wurden an die bestehenden Leitungen angeschlossen.

3. Rückmeldungen zum Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung des Engeweges wurde von den Anwohnern mit grossem Interesse verfolgt. Trotz den sehr engen Platzverhältnissen kann die Sanierung mit einem sehr guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden, dies durch die gut organisierte Strassenbauarbeit von der Baufirma / dem Ingenieurbüro.

Die Markierung der Zone 30 wurde nach den Belagsarbeiten am Engeweg erstellt. Das ganze Engequartier hat nun auch Zone 30.

4. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 264'942.70 ab.

Gegenüber der Einwohnerratsvorlage resultieren somit Minderausgaben von brutto CHF 20'057.30.

Die Kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, was die Kosten für die Gemeinde um CHF 21'074.35 reduzierte.

5. Abrechnung

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Strasse	620.501.194	170'000.00	169'522.05
Wasserleitung Engeweg	700.5010.58	115'000.00	95'420.65
Bruttokosten		285'000.00	264'942.70
Subvention Kantonale Feuerpolizei	700.6610	-25'000.00	-21'074.35
Nettokosten Gemeinde		260'000.00	243'868.35

6. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung Engeweg über brutto CHF 264'942.70 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura