

Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Zimmerberg

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Zimmerberg.

1. Ausgangslage

Am 10. März 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 235'000.00 für die Sanierung der Wasserleitung Zimmerberg zu.

Der Kreditbeschluss musste bis am 31.12.2015 für den Subventionsbeitrag der kantonalen Feuerpolizei gefasst und eingereicht werden. Die Umsetzung kann bis 2022 erfolgen (mit Abrechnung).

2. Projektablauf

In der Strasse Zimmerberg wurde die bestehende Wasserleitung von 1970 und 1950 (Guss ø 100 mm, bzw. Guss ø 125 mm) auf einer Gesamtlänge von 245 m durch eine neue Kunststoffleitung (PE100 PN 16 ø 160/131 mm) ersetzt. Die neue Leitung wurde im Strassenbereich um ca. 3 m nach Norden verlängert und dann entlang der Parzellengrenze auf dem Grundstück GB Nr. 2098 zum bestehenden Hydrant Nr. 104 verlegt und mit der bereits bestehenden Leitung (PE ø 160/131 mm) zusammengeschlossen.

Der bestehende Hydrant Nr. 104 wurde ersetzt und an die Strasse Zimmerberg versetzt. An der neuen Leitung wurden drei Streckenschieber erneuert und diverse Hausanschlussschieber neu erstellt.

Der Ersatz der Leitung wurde vom Jahr 2017 in das Jahr 2018 verschoben. Dies aufgrund der Arbeiten am generellen Wasserversorgungsplan (GWP) Beringen, aber dennoch vor den Bauvorhaben im Schulareal.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung der Wasserleitung Zimmerberg wurde termingerecht ausgeführt. Die Sanierung verlief problemlos. Die Subventionsabrechnung wurde erst Ende 2019 gestellt.

Das Pumpwerk Zimmerberg ist ausser Betrieb genommen (GWP-Projekte). Die Verbindungsleitungen zur Trinkwasserversorgung sind ausser Betrieb. Das Pumphäuschen dient nun den Schulanlagen als Materialdepot und Lager. Der Stromanschluss wurde Ende 2019 abgemeldet.

Die bauliche Sanierung konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung der Wasserleitung schliesst mit Bruttokosten von CHF 135'154.45 ab. Dass die Kosten der Wasserleitung das Budget unterschreiten werden war schon bei der Offertöffnung zu erkennen.

Innerhalb der drei Teilbereiche Wasser, Strasse und Kanalisation gibt es Abweichungen. Kanalisation und Strassenbau (gebundene Kosten) wurden separat dem Gemeinderat zur Abrechnung vorgelegt.

Die gesamten Projektkosten Zimmerberg entsprechen jedoch den Budgetvorgaben und schliessen ca. 7 % tiefer als budgetiert ab.

Die kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, wodurch die Ausgaben für die Gemeinde um CHF 32'438.30 gesenkt wurden.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Wasser	700.5011.13	235'000.00	135'154.45
Bruttokosten inkl. MwSt.		235'000.00	135'154.45
Subvention kantonale Feuerpolizei	700.6610	-47'000.00	-32'438.30
Nettokosten Gemeinde		188'000.00	102'716.15

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Zimmerberg über brutto CHF 135'154.45 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura