

**Bericht und Antrag
des Gemeinderates an den Einwohnerrat
Abrechnung über den Bau einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstrasse / Guntmadingerstrasse)**

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über den Bau einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstrasse / Guntmadingerstrasse)

1. Ausgangslage

Am 12.03.2021 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 593'000.00 über den Bau einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstrasse / Guntmadingerstrasse) zu

Der Gemeinderat stellte damals dem Einwohnerrat diesen Kreditantrag. Beschlossen wurde damals, dass zukünftige Projekte, welche die Umstellung des Mischsystems in ein Trennsystem in den vom GEP bezeichneten Gebieten beinhalten, als gebundene Ausgaben betrachtet und im Voranschlag entsprechend gekennzeichnet werden.

2. Projektablauf

Es wurden zwei verschiedene Varianten der Linienführung zu einer Versickerung erarbeitet.

Mit dem Eigentümer der Parzelle GB Nr. 1074 (Kanton Schaffhausen) konnte für das Erstellen einer Versickerung eine Einigung erzielt werden.

Gewählt wurde die kürzere Variante, da die Gefällsverhältnisse einen sehr grossen Leitungsdurchmesser erforderlich machten.

3. Ausbau / Ergebnis

Nach der Baufreigabe der Versickerungsanlage (nach dem baurechtlichen Entscheid durch das Planungs- und Naturschutzamt des Kantons Schaffhausen) konnte mit dem Bau der Versickerung begonnen werden.

Der Pächter des Grundstückes wurde angefragt, ob die Versickerung längs oder quer zu Guntmadingerstrasse gebaut werden soll. Der Entscheid fiel, infolge günstigerer Bewirtschaftung der Landparzelle, zugunsten der ausgeführten Variante aus.

Der Kanalbau in der Zelgstrasse erwies sich als schleppend. Die Anwohner der Mehrfamilienhäuser mussten leider mit Behinderungen zurechtkommen, die entgegen dem Bauprogramm, länger dauerten.

Der Abschluss der Arbeiten konnte Ende 2019 erreicht werden.

Die genehmigten Arbeiten dieser Einwohnerratsabrechnung wurden mit dem Einbau der Heissmischtragschicht beendet. (Der «Deckbelag Zelgstrasse» und der «Gehwegneubau» sind Gegenstand eines anderen, noch laufenden Projektes)

Der Umbau vom Misch- zum Trennsystem der Kanalisationsleitungen in der Zelgstrasse konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

Im Jahr 2020 wurde im Einzugsgebiet der Zelgstrasse kein Starkregen verzeichnet. Eine verbesserte Hochwassersituation bei Kellern und Tiefgaragen kann (noch) nicht nachgewiesen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von 332'733.05 ab.

Eine Aussage zu den erzielten Minderkosten kann wie folgt gemacht werden:
Die Kosten des Gesamtprojektes sind deutlich tiefer ausgefallen als veranschlagt. Dies Aufgrund von Ausmassreserven, die für den Bau des Meteorkanales in den Kostenvoranschlag integriert wurden. Der Gemeinderat zeigt dafür ein gewisses Mass an Verständnis. Arbeiten im Kanalisationsbau sind trotz Sondagen nicht einsehbar. Anhand von knappen Budgetzahlen darf auch künftig die Sicherheit in gespriessten Kanalisationsgräben auf dem Gebiet der Gemeinde Beringen nicht in Frage gestellt werden. Die hier veranschlagte Reserve ist jedoch nicht im Sinne der Bauherrschaft.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Meteorwasser und Versickerungsanlage Zelgstrasse	700.5010.62 alt 6.7201.5032.05	593'000.00	332'733.05
Bruttokredit gesamt inkl. Mwst.		593'000.00	322'733.05

5. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über den Bau einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstrasse / Guntmadingerstrasse) über brutto CHF 322'733.05 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Roger Paillard

Florian Casura