

**Bericht und Antrag
des Gemeinderates an den Einwohnerrat
über die Abrechnung der Sanierung der Wasserleitung Eggeweg**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen hiermit Bericht und Antrag über die Abrechnung der Sanierung der Wasserleitung Eggeweg.

Unseren Anträgen schicken wir folgende Ausführungen voraus.

1. Ausgangslage

Die Gemeinde Beringen beauftragte im Oktober 2014 das Ingenieurbüro Bürgin Winzeler Partner AG mit der Ausarbeitung eines Bauprojekts für die Sanierung der Wasserleitung im Eggeweg Nord. Der Kreditbeschluss musste bis am 31.12.2015 für den Subventionsbeitrag der kantonalen Feuerpolizei beschlossen und eingereicht werden. Die Umsetzung kann bis 2022 erfolgen (mit Abrechnung).

2. Projekt Wasserleitung

Im Eggeweg Nord wurde die bestehende Wasserleitung (Guss \varnothing 100 mm) auf einer Gesamtlänge von 360 m durch eine neue Kunststoffleitung (PE 100 PN 16 \varnothing 160/131 mm) ersetzt.

An der neuen Leitung wurden 4 Hydranten, 3 Streckenschieber sowie 21 Hausanschlüsse ersetzt.

Der Ersatz der Leitung wurde im Jahr 2020 ausgeführt.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung der Wasserleitung/Strassenbau und Kanalisation Eggeweg konnte termingerecht ausgeführt werden. Die Abrechnung, die dem Einwohnerrat vorgelegt wird, betrifft einzig die Sanierung der Wasserleitung im Eggeweg, da der Kredit 2015 mit einer Vorlage vom Einwohnerrat gesprochen wurde.

Strassenbau und Kanalisation wurden im Budget 2020 als gebundene Ausgaben definiert und werden daher im Gemeinderat Beringen separiert abgerechnet.

Die Sanierung der Wasserleitung, die mit dieser Abrechnung abgeschlossen wird, verlief problemlos. Die Subventionsabrechnung wurde im Januar 2022 gestellt.

Die bauliche Sanierung konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 290'050.15 ab.

Die Kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, wodurch die Ausgaben für die Gemeinde um CHF 52'970.10 gesenkt wurden.

Begründung der Minderkosten:

Der Kostenvoranschlag im März 2015 war hoch angesetzt. Das Planungsbüro begründet dies in dem Sinne, dass nach der Subventionszusage eine verteuerte Abrechnung nicht mehr Zuschüsse generiert als ursprünglich zugesagt wurden.

Im Budget 2020 wurde der Investitionsbetrag «Sanierung Wasserleitung Eggeweg» auf CHF 350'000.00 angepasst. Dieser Betrag wird dank einer günstigen Pauschalvergabe um CHF 59'949.85 (17.13%) unterschritten.

Diese gesamte Abrechnung wird der Kreditzusage des Einwohnerratsbeschlusses von 2015 gegenübergestellt.

	Budget der Investitions-Rechnung 2020	Kostenvoranschlag 2015 in CHF	Abrechnung in CHF
Eggeweg-Wasserleitung Konto 6.7101.5031.02	350'000.00	375'000.00	290'050.15
Bruttokosten inkl. MwSt.		375'000.00	290'050.15
Kantonsbeiträge 6.7101.6310.00	-75'000.00	- 75'000.00	-52'970.10
Nettokosten Gemeinde	275'000.00	300'000.00	237'080.05

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Eggeweg über Brutto CHF 290'050.15 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Roger Paillard

Florian Casura