

**Bericht und Antrag
des Gemeinderates an den Einwohnerrat
über den Ausbau des Schalchenäckerweglis Beringen**

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen hiermit Bericht und Antrag über die Abrechnung des Ausbaus des Schalchenäckerweglis Beringen.

Unseren Anträgen schicken wir folgende Ausführungen voraus.

Am 30. März 2021 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 220'000 für den Ausbau des Schalchenäckerweglis in Beringen zu.

1. Ausgangslage

Das Schalchenäckerwegli ist eine wichtige Fusswegverbindung vom Neuweg zur Steig. Es wird insbesondere von vielen Kindern als Schulweg genutzt. Durch die Infrastrukturkommission Tiefbau wurde der Ausbau schon länger angedacht. Ebenfalls wird der Ausbau im Fusswegkonzept der Gemeinde Beringen als 2. Priorität geführt.

Die südliche Hälfte des Weges weist eine Breite von 2.00 bis 2.10m auf. In der nördlichen Hälfte verschmälerte sich der Weg auf knappe 1.20m. Dadurch ist das Kreuzen von Fussgängern erschwert. Auch im Winter ist nur ein manuelles Pfaden, sprich Schneeschaukeln, möglich.

Der Zustand des Weges war sehr schlecht. Es sind diverse Flickstellen vorhanden, ebenso einzelne Stolperfallen. Die Randabschlüsse waren marode und dadurch entwässerte der Weg meist in die Nachbarparzellen.

2. Projekt Wasserleitung

Das Schalchenäckerwegli wurde im Nordbereich auf 2.0 m verbreitert. Dies an der Ostseite gegen die Parzellen GB Nr. 653 und GB Nr. 2060.

Eine bestehende Verbauung wurde abgebrochen und durch eine zurückversetzte Betonstützmauer ersetzt. Bei der Einmündung des Schalchenäckerweglis in die Steig wurde die Mauer auf die Höhe von 80 cm reduziert, damit die Sicht der Fussgänger auf die Strasse gewährleistet ist. Die Landabtretung und der Landabtausch wurden vorgenommen.

Nach der Erstellung der Stützmauer und der Winkelplatten erhielt das «Wegli» links und rechts die neuen Abschlüsse und anschliessend den Belagsaufbau.

Beim Ausgang in die Steig wurden die Sperrn sowie die Markierungen und Pfosten angepasst.

Im südlichen Bereich mussten vereinzelt die Randabschlüsse in Ordnung gebracht werden. Anschliessend konnte zusammen mit dem Nordteil der Belag über die gesamte Breite neu eingebaut werden.

Die vorhandenen Markierungen, Pfosten und Sperrern beim Ausgang Neuweg wurden beibehalten.

Die öffentliche Beleuchtung wurde beibehalten. Im südlichen Bereich wurde ein neuer Kandelaber gesetzt. Des Weiteren musste eine Sasag-Kabine um ca. 80 cm zurückversetzt werden.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Bauarbeiten gingen zügig voran, die engen Baubedingungen (Stützmauer) haben den Baufortschritt nicht verzögert. Nach den Sommerferien 2021 konnte der Schulweg für die Nutzer schon freigegeben werden. Die Abnahme der Tiefbauarbeiten erfolgte schon im September 2021. Die Pflanz- und Schlussarbeiten folgten auf Ende Jahr.

Der Landkauf – Verkauf wurde lange verzögert, da von der Seite Grundbuchamt sehr lange auf notwendige, private Daten gewartet werden musste. Am 9. März 2023 wurden dann die Verträge erstellt. Die Rechnungsstellung ist dann per 10. Mai 2023 erfolgt.

Die Sanierung des Fussweges und die entsprechende Verbreiterung wird von Einwohnern und Schülern sehr gut angenommen.

Die bauliche Sanierung und Aufweitung des wichtigen Fussweges können mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 220'527.45 ab.

	Budget in CHF	Abrechnung in CHF
Sanierung und Ausbau Schalchen- äckerwegli 6.6150.5010.12	220'000.00	217'377.45
Kauf-Verkauf von Grundstücken	inkl. bei Haupt- auftrag	3'150.00
Bruttokosten inkl. MwSt.	220'000.00	220'527.45

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung und den Ausbau des Schalchenäckerweglis über brutto CHF 220'527.45 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Roger Paillard

Florian Casura