

Abrechnung über die Sanierung Dorfstrasse Guntmadingen von der Trasadingerstrasse bis Talstrasse (1. und 2. Etappe)

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit Bericht und Antrag betreffend Abrechnung über die Sanierung der Dorfstrasse Guntmadingen 1. und 2. Etappe

1. Ausgangslage

Am 20. Januar 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 581'000 für Teil 1 und CHF 525'000.00 für Teil 2 der Sanierung der Dorfstrasse Guntmadingen zu. Diese Sanierungsprojekte umfassen die Kanalisation und Trinkwasserleitung sowie die Ergänzung der Meteorwasserleitung im oberen Teil der Dorfstrasse.

Der Einwohnerrat hat die etappierten Sanierungsschritte einzeln beraten. Nach der Auszahlung der Subventionen werden die beiden Projekte gemeinsam, aufgeschlüsselt auf die beiden Etappen abgerechnet.

2. Projektablauf

Die bestehende Wasserleitung wird ab Trasadingerstrasse 2, Oberneuhaus, GB-Nr. 91 Guntmadingen, bis Talstrasse durch eine neue Leitung auf einer Gesamtlänge von ca. 700 m ersetzt.

Im Zuge der Baumassnahme werden 7 Hydranten neu erstellt und ca. 30 Hausanschlüsse bis 1 m hinter der Grundstücksgrenze und eine Brunnenzuleitung erneuert.

Nach dem Neubau der Wasserleitung wurde der Leitungsdruck von bisher 5.8 bar auf 7.0 bar im Netz für den Ortsteil Guntmadingen erhöht.

Die Wasserleitungen der Seitenstrassen werden mit neuen Streckenschiebern angeschlossen und die Leitungen bis ausserhalb der Dorfstrasse neu verlegt.

Die Schmutzwasserleitung aus Normalbetonrohr wurde im Bereich Wolfackerweg bis GB Nrn. 34 und 35 auf einer Gesamtlänge von ca. 240 m durch eine neue Leitung ersetzt. Es wurden 2 Schachtbauwerke mit neuen Fertigteil-Betonschächten erstellt. Anschlüsse, die unverschmutztes Oberflächenwasser ableiten, wurden der Meteorwasserleitung zugeführt. Die Verlegung der Schmutz- und Meteorwasserleitung erfolgte zusammen mit der Wasserleitung in einem Stufengraben.

Im Bereich der Kantonsstrasse wurde ein dreischichtiger Belag eingebaut nach Vorschriften des Kantons Schaffhausen. Der Strassenbelag im Dorf wurde nur dort wo notwendig ganzflächig ersetzt.

Die 1. Etappe wurde im Frühjahr 2015 begonnen. Die Guntmadinger Anwohner wurden an zwei Informationsveranstaltungen über den Bauablauf orientiert. Interessiert verfolgten sie den Ablauf beider Bauetappen. Dem Projekt wurde grosses Verständnis entgegengebracht. Den beteiligten Unternehmungen wurden von der Einwohnerschaft trotz engen Platzverhältnissen und erschwerten Zufahrten nie Steine in den Weg gelegt. Es wurde Hand in Hand an der Erneuerung der Dorfstrasse gearbeitet. Im Frühjahr 2016 wurde die 2. Etappe begonnen. Als die Tiefbauarbeiten der 2. Etappe ausgeführt waren wurde der Deckbelagseinbau der 1. und 2. Etappe zeitgleich erledigt.

Die Druckerhöhung wurde der Einwohnerschaft frühzeitig angekündigt. Es wurden 3 Tiefbau-Piquettgruppen bereitgestellt, falls es zu Wasserleitungsbrüchen an den alten Hauszuleitungen kommen sollte. Die Druckerhöhung erfolgte am Montag den 19. September 2016. Es kam zu keinem Leitungsbruch im Gemeindegebiet Guntmadingen. Mit der Sanierung der Dorfstrasse Guntmadingen ist nun der Ortsteil Guntmadingen am Wasserversorgungsnetz Beringen zu 100% angeschlossen. Das zweite Standbein, das autonom für die Umsetzung des Generellen Wasserprojektes gefordert ist, stellt die Wasserversorgung Löhningen mit der Verbindung „Pumpwerk Sand“ / Trasadingerstrasse 2.

3. Abrechnung

Die Abrechnung für beide Projekte schliesst mit Bruttokosten von CHF 1'067'133.10 ab. Gegenüber der Einwohnerratsvorlagen resultieren Minderausgaben von brutto CHF 37'866.90 für beide Etappen.

Die Kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, was die Kosten für die Gemeinde reduzierte.

Abrechnung Sanierung Dorfstrasse Guntmadingen **1. Etappe:**

	Konto	Vorlage in CHF	Abrechnung in CHF
Strasse	620.501.196	7'000	45'780.95
Wasserleitung	700.5010.59	460'000	441'582.90
Kanalisation	710.5010.50	113'000	61'783.30
Bruttokosten		580'000	549'147.15
Subvention Feuerpolizei SH	700.6610	-90'000	-78'673.20
Nettokosten Gemeinde		490'000	470'473.95

Abrechnung Sanierung Dorfstrasse Guntmadingen **2. Etappe:**

	Konto	Vorlage in CHF	Abrechnung in CHF
Strasse	620.501.197	11'000	59'521.20
Wasserleitung	700.5010.60	240'000	293'762.98
Kanalisation	710.5010.51	274'000	164'701.77
Bruttokosten		525'000	517'985.95
Subvention Feuerpolizei SH	700.6610	-45'000	-57'222.00
Nettokosten Gemeinde		480'000	460'763.95

4. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat,

- die Abrechnung über die Sanierung der Dorfstrasse Guntmadingen, 1. Etappe über brutto CHF 549'147.15 und
- die Abrechnung über die Sanierung der Dorfstrasse Guntmadingen, 2. Etappe über brutto CHF 517'985.95

zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Die Schreiber-Stv:

Hansruedi Schuler

Andrina Weber