

Abrechnung über den Ausbau des Sonnenweglis

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit Bericht und Antrag betreffend Abrechnung über den Ausbau des Sonnenweglis.

1. Ausgangslage

Am 05.07.2016 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 108'000 zu.

Das Sonnenwegli war ein schmaler Fussweg, der von der Strasse Unterdorf zur Gellerstrasse führt, auf halbem Weg zweigt das Gellerwegli ab.

Der Fussweg befand sich in einem schlechten Zustand mit einer unzureichenden Beleuchtung.

2. Projektablauf

Das Sonnenwegli bestand aus einem asphaltierten ca. 1.1 m breiten Weg ohne Randabschlüsse und ohne Entwässerung. Der bestehende Belag war zerrissen.

Das neue Sonnenwegli wurde auf einer Gesamtlänge von etwa 90 m auf eine Breite von 2.0 m ausgebaut. Der Koffer wurde mit einem 40 cm dicken Aufbau komplett ersetzt.

Das Quergefälle ist einseitig nach Norden geneigt. Das Längsgefälle wurde dem Gelände entsprechend angepasst.

Als Randabschlüsse wurde an der Nordseite ein Doppelbund und auf der Südseite ein einfacher Bund erstellt.

Die Entwässerung erfolgt über einen Schlammsammler, welcher an die bestehende Mischwasserkanalisation angeschlossen wurde. Die bestehende Querrinne konnte zurückgebaut werden.

Der bestehende Robidog wurde an den neuen Weg angepasst und versetzt.

Entlang des Sonnenweglis gab es drei bestehende Kandelaber mit "Rundumleuchten". Aufgrund des Ausbaus des Weges wurden zwei Kandelaber versetzt. Der dritte Kandelaber konnte bestehen bleiben. Ein vierter Kandelaber wurde zusätzlich gesetzt. Alle Kandelaber wurden mit neuen LED-Leuchten ausgerüstet.

Der bestehende Hydrant Nr. 147 auf Parzelle GB Nr. 20 musste aufgrund des Ausbaus versetzt werden.

Durch den Ausbau des Sonnenweglis musste die Gemeinde bei drei angrenzenden Grundstücken Land erwerben bzw. abtreten. Gesamthaft sind 28 m² Land zur Parzelle Sonnenwegli (GB Nr. 21) gekommen. Mit den Eigentümern wurde das Gespräch gesucht, die Preise wurden im üblichen Rahmen verhandelt.

3. Rückmeldungen zum Ausbau / Ergebnis

Das Projekt wurde im Sommer 2016 öffentlich aufgelegt und im Amtsblatt ausgeschrieben. Der Bau des Sonnenweglis erfolgte im Spätsommer 2016. Die Bauarbeiten wurden ohne besondere Vorkommnisse ausgeführt, die Wiese an der Gellerstrasse konnte als Installationsplatz benutzt werden.

Die Verbreiterung des Weglis ermöglicht einen rationellen Winterdienst, auch kann das Wegli mit der kleinen Wischmaschine befahren werden. Die gute Beleuchtung inklusive dem angebrachten Handlauf gibt den Nutzern der wichtigen Fussgänger Verbindung zur Linie 21 oder Bahnhof eine zusätzliche Sicherheit.

4. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 97'816.50 ab.

Gegenüber der Einwohnerratsvorlage resultieren somit Minderausgaben von brutto CHF 10'183.50

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Strasse inkl. Mwst und Landkauf	620.501.205	108'000.00	97'816.50
Bruttokosten		108'000.00	97'816.50

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über den Ausbau des Sonnenweglis über brutto CHF 97'816.50 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura